

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação Asfáltica

Local: Rua João Sehnen - Trecho IV

Município: Cunhataí / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.939,16	2,32%	100,00	100,00						
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.600,88	3,11%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.847,40	2,21%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	R\$ 342,22	0,41%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 14.541,41	17,39%	50,00	50,00	50,00	100,00				
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 57.910,59	69,25%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
7	MEIO FIO	R\$ 90,48	0,11%							100,00	100,00
8	PINTURA DE SINALIZAÇÃO	R\$ 1.792,91	2,14%					50,00	50,00	50,00	100,00
9	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 1.780,87	2,13%					50,00	50,00	50,00	100,00
10	ENSAIOS TÉCNICOS	R\$ 774,33	0,93%							100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 83.620,25	100,00%	29,76 %		27,44 %		20,88 %		21,92 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 24.885,14		R\$ 22.945,98		R\$ 17.462,16		R\$ 18.326,97	
TOTAL ACUMULADO (%)				29,76 %		57,20 %		78,08 %		100,00 %	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 24.885,14		R\$ 47.831,12		R\$ 65.293,28		R\$ 83.620,25	

Maravilha(SC), 31 de Março de 2016

RAFAEL CASSOL BASSO

Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2

Fiscalização - AMERIOS