

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO - GINÁSIO
LOCAL: RUA 4 DE JULHO, CENTRO
MUNICÍPIO: CUNHATAÍ/SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4			
				M1	Acum.	M2	Acum.	M3	Acum.	M4	Acum.	M5	Acum.
1	Execução subestação e rede BT	R\$ 111.379,46	100,00%										
1.1	Casa de medição	R\$ 34.930,00	31,36%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	Poste e transformador	R\$ 34.930,00	31,36%			50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Rede BT	R\$ 9.240,49	8,30%					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	Ligações elétricas	R\$ 22.298,97	20,02%							75,00	75,00	25,00	100,00
1.5	Aprovação Ceraçá	R\$ 9.980,00	8,96%									100,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		R\$ 111.379,46	100,00%	15,68 %		31,36 %		19,83 %		19,16 %		13,97 %	
TOTAL SIMPLES (R\$)				R\$ 17.465,00		R\$ 34.930,00		R\$ 22.085,25		R\$ 21.344,47		R\$ 15.554,74	
TOTAL ACUMULADO (%)				15,68%		47,04%		66,87%		86,03%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)				R\$ 17.465,00		R\$ 52.395,00		R\$ 74.480,25		R\$ 95.824,72		R\$ 111.379,46	

Cunhataí(SC), junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **MAURO DAGOSTIN**
Data: 27/06/2025 11:24:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MAURO DAGOSTIN
Eng. Eletricista - CREA/SC 104349-0
Fiscalização - AMERIOS