



**Prefeitura Municipal de Cunhataí - SC**

Obra: Ampliação do Centro Educacional Infantil Beija Flor

Local: Rua José Kerbes, Centro

Data: Setembro de 2021

Preço base: Sinapi

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**

ITENS	A REALIZAR										
	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		SOMATÓRIO
	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	Valores	%	
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	270,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		270,00
2 - INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO	5.631,55	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		5.631,55
3 - ALVENARIA - AMPLIAÇÃO	32.965,24	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		32.965,24
4 - REVESTIMENTOS - PAREDES AMPLIAÇÃO	0,00		30.930,20	100,00	0,00		0,00		0,00		30.930,20
5 - PISO E REVESTIMENTO	0,00		8.107,48	25,00	12.971,98	40,00	3.242,99	10,00	8.107,48	25,00	32.429,94
6 - REVESTIMENTO DE FORRO	0,00		0,00		19.821,49	100,00	0,00		0,00		19.821,49
7 - PINTURA	0,00		0,00		0,00		11.887,31	70,00	5.094,56	30,00	16.981,87
8 - ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		19.985,88	70,00	8.565,38	30,00	28.551,26
9 - INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		5.328,40	50,00	5.328,40	50,00	0,00		10.656,80
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.363,79	20,00	4.363,79	20,00	4.363,79	20,00	4.363,79	20,00	4.363,79	20,00	21.818,94
11 - COBERTURA ESTACIONAMENTO	0,00		0,00		0,00		0,00		36.030,35	100,00	36.030,35
12 - COMPLEMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		10.623,07	100,00	10.623,07
Total:	<b>43.230,58</b>		<b>43.401,48</b>		<b>42.485,65</b>		<b>44.808,37</b>		<b>72.784,63</b>		<b>246.710,72</b>

Responsável Técnico: \_\_\_\_\_  
Tais Solivo - Arquiteta e Urbanista - CAU BR n°A1 84268-4

Prefeito : \_\_\_\_\_  
Luciano Franz  
Prefeitura Municipal de Cunhataí