

CRONOGRAMA

Município : CUNHATAÍ - SC

Projeto : PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

Local : RUA SERENO ENDLER, RUA JOSÉ KERBES E RUA FELIPPE DIEL

Área: 2.910,00 m²

Discriminação	Valores	Peso	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		
	(R\$)	%	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	803,52	0,35%	803,52	0,35%						
2.0	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO	0,00	0,00%								
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	74.488,12	32,52%	24.829,37	10,84%	24.829,37	10,84%	24.829,37	10,84%		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	124.780,80	54,47%	31.195,20	13,62%	31.195,20	13,62%	31.195,20	13,62%	31.195,20	13,62%
5.0	SINALIZAÇÃO	3.179,91	1,39%							3.179,91	1,39%
6.0	MEIO FIO	25.833,60	11,28%	6.458,40	2,82%	6.458,40	2,82%	6.458,40	2,82%	6.458,40	2,82%
	Simples			63.286,49	27,63%	62.482,97	27,28%	62.482,97	27,28%	40.833,51	17,83%
	Acumulado	229.085,95	100,00%	63.286,49	27,63%	125.769,46	54,91%	188.252,43	82,19%	229.085,93	100,00%

Nova Erechim-SC, 22 de Dezembro de 2021.

Isaura Muller
 Engenheira Civil - CREA-SC 112247-7